

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง กรณีครบวาระ	250,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69			/	230,106.40
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออุดหนุนอำเภอลำปลายมาศตามโครงการฯ	16,000	ต.ค. 68 -ธ.ค.68			/	16,000
3	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีและวันสำคัญและวันสำคัญของทางราชการ	เพื่ออุดหนุนอำเภอลำปลายมาศตามโครงการฯ	15,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	15,000
4	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจัดให้มีการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	ม.ค.69-มิ.ย.69			/	3,500
5	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลหนองโดน	10,000	ม.ค.69-มิ.ย.69			/	0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	ค่าจ้างการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	ม.ค.69 - มี.ค. 69			/	50,000
7	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	95,000	ต.ค.68 - มี.ค. 69		/		34,900
8	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	เพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	40,000	ธ.ค. 68 -ม.ค.69 และ เม.ย. 69		/		12,915
9	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมในวันเด็กให้กับเด็ก ศพด.หนองโดน	30,000	ม.ค. 69			/	30,000
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองโดน	533,965	ต.ค.68 - มี.ค. 69		/		256,070
11	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	72,000	ต.ค.68 - ก.ย. 69		/		36,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดบุรีรัมย์	10,000	ต.ค.68 – ธ.ค. 69			/	10,000
13	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด	20,000	ต.ค. 68 – ธ.ค. 69			/	17,900
14	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หนองโดนคัพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	60,000	ม.ค.69 - มี.ค.69			/	35,300
15	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง	170,000	ต.ค.68 - ธ.ค.69			/	106,072.44
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวน ผอ.พิเชษฐ์ ถึงบ้านนายบุญมี ชินคำ หมู่ที่ 3	กว้าง 3.00 ม.ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	480,900	ต.ค. 68 -ธ.ค.68			/	478,900
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายคอกเปิดเก่า ถึงบ้านนางสาวธมลวรรณ ชาติศักดิ์	กว้าง 3.00 ม.ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	480,900	ต.ค. 68 -ธ.ค.68			/	480,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยบ้านกำนันสุดซอย	กว้าง 4.00 ม.ยาว 240 ม. หนา 0.05 ม.	497,600	ต.ค. 68 – ธ.ค.68			/	456,800
19	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหน้าที่ทำการ อบต.หนองโดน	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 115 ม.หนา 0.05	435,400	ต.ค. 68 -ธ.ค.68			/	401,600
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดชนิดเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนางัญพร เนียมบุญชูร ถึง บ้านนายสนิท โนนนอก	ลึก 0.50 ม.กว้าง 0.50 ม. ยาว 120 ม. พร้อมติดตั้งฝापิดชนิดเหล็ก	493,300	ต.ค. 68 -ก.ย.69	/			0
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางลักษณวดี สวัสดิ์ ถึง บ้านนางปิง มากมาย ฝั่งทิศตะวันตก	กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม. ยาว 135 ม.พร้อมฝापิด	499,400	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	/			0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางลักษณ์ บุระดา ถึงบ้านนายนิกร เผือกพันธ์	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 150 ม. พร้อมติดตั้งฝापิด	493,300	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			0
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ 8 จากถนน 2073 ถึง ศาลาประชาคม	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 120 ม. พร้อมฝापิด	493,300	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68			/	488,000
24	โครงการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม หมู่ที่ 4	ช่วงที่ 1 รางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน เท คสล. กว้าง 1.20 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 รางท่อ ศก. 0.80 ม. จำนวน 120 ท่อน บ่อพัก คสล. 1x1 จำนวน 13 บ่อ พร้อมฝापิดเหล็ก ช่วงที่ 3 รางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน เท คสล. กว้าง 1.20 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม.	499,700	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโต อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	โครงการปรับปรุงประปา หมู่ที่ 4	เทพื้น คสล.กว้าง 5.50 ม. ยาว 5.50 ม. หนา 0.10 ม.	26,200	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	/			0
26	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณอ่าวเสว	10,000	ต.ค. 68 -ธ.ค. 68			/	10,000
27	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,472,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		3,550,200
28	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,648,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		1,477,200
29	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		/		9,000
30	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโดน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโดน	100,000	ต.ค.68 - ธ.ค. 68			/	100,000