



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณสวนนายนี้๊ก ตรวจจับนอก ถึง นานายคูณ ลาตนอก	300,000	289,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 สายหนองเขมร เริ่มต้นจากถนนลาดยางถึงหนองเขมร	70,000	61,000	1 ต.ค. 65	30 ม.ค. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
3.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 สายหนองสรวง ไปบ่อขยะ	97,000	95,500	1 ต.ค. 65	30 ม.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 บริเวณนายเจสสิยว เตียงนา ถึงหนองจระเข้เผือก	70,000	70,000	1 ต.ค. 65	30 ม.ค. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 สี่แยกหนองเฝือก ถึงสามแยกหนองตะเคียน	180,000	174,000	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกหนองกุง ถึงเขตตำบลโคกกลาง	280,000	274,000	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7 สายคุ้มลุ่มปักจากถนน คลส.ถึงศาลตาปู่	80,000	77,000	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7 ซอยหนองตะเคียน จากบ้านนางจำรัส ชั้นเงิน ถึงบ้านนายบุญสูง ตำริรัมย์	40,000	36,268	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวาง จากคลองส่งน้ำสายหนองสามขา บริเวณนานายแหล่ แก้วนาพันธ์ สิ้นสุดนางนางอรุณ วิเศษนคร	190,000	186,038	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวาง สายหลัง อบต. ถึงนานายมาก เกตชาติ	35,000	33,071	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหนองอีเต่า จากนางางจินตรา เกตุชาติ ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน	80,000	79,500	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวาง สายบ้านนายบุญจันทร์ ชาติง ถึงบ้านนายมัน เอกจิตร์ภักดี	380,000	373,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองตะขาบ ถึงบ้านสวนนายวีระพล อุตทางพงษ์	500,000	490,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุพี เกาะสูงเนิน ถึงบ้านนายหอม เกาะสูงเนิน	10,000	9,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยประชาสรรค์	220,000	216,800	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นถนนหลวงหมายเลข 2073 สิ้นสุดสามแยกหนองปึก	40,000	36,268	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองโดน หมู่ที่ 3 สายหนองหญ้าม้า จุดเริ่มต้นสวนนายสนอง สุขวิเศษ สิ้นสุดที่นายยอด พยัคฆะ	190,000	187,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองโดน สายบ้านร้างถึงห้วยน้อย จุดเริ่มต้นสวนนายเย็น สะอึ้งรัมย์ สิ้นสุดห้วยน้อย	260,000	253,193	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 สายทิศตะวันตกหนองสว่าง จุดเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดลาดยาง สิ้นสุดตรงสามแยก	120,000	113,518	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายเต็ม ชุนสูงเนิน สิ้นสุดบ้านนายจกฤษ ปักสาร	25,000	23,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 หน้าโรงพักถึงสนามเปตอง	30,000	30,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการตามรอยพ่อสานต่อวิถีพอเพียง	20,000	20,000	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	30,000	28,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	17,000	17,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการอบรมส่งเสริมสร้างทักษะอาชีพ	30,000	29,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองโดนเกมส์”	280,000	280,000	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการประเพณีลอยกระทง	195,000	195,000	1 พ.ย. 65	30 พ.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการสนับสนุนกิจการสนับสนุนกิจการกาชาดอำเภอลำปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	40,000	40,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองโดน	88,170	88,170	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,608,700	6,608,700	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
14. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,787,600	2,787,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	200,000	400,000 (โอนเพิ่ม)	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4.สนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	15,000	15,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





5.โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	15,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	15,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	15,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	7,000	3,720	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	10,000	10,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์	60,000	60,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ็บป่วยฉุกเฉิน	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของทางราชการ	10,000	10,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี





## สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- 5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

#### 1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 285 โครงการ เป็นเงิน 262,825,000.00บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 48 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,341,995.00 บาทการดำเนินการจริง จำนวน 43 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,345,595.00 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	21	3,490,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	20,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	15	13,528,795.00
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	1,233,200.00
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>18,315,595.00</b>

## 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 285 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 262,825,000.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน	21	3,490,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	20,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	15	13,528,795.00
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	1,233,200.00
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>18,315,595.00</b>

<b>รวม</b>	<b>39</b>	<b>11,953,800.00</b>	<b>24</b>	<b>11,226,800.00</b>
------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------

### กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอป่าสัก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดน ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดนควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดนควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดน จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
8. สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดน มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดนด้วย
9. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโโดน ทุกครั้ง สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย