



# รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์




สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน  
ประจำปี 2568 อบต.หนองโดน

[www.nongdon.go.th](http://www.nongdon.go.th)



สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	3,952,300	6	0	8	1,834,000	กองช่าง
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>							
2.1 แผนงานการเกษตร	4	50,000	2	0	2	9,975	สำนักปลัด
<b>3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>							
3.1 แผนงานการศึกษา	2	1,055,816	0	2	0	143,789.04	กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7	467,785	2	3	3	640,000	กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานสาธารณสุข	4	220,000	0	0	4	0	สำนักปลัด
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	120,000	1	0	2	24,875	กองสวัสดิการฯ
3.5 แผนงานงบกลาง	11	11,014,800	0	3	0	3,308,400	กองสวัสดิการฯ
<b>4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>							
4.1 แผนงานสาธารณสุข	1	10,000	0	0	1	0	สำนักปลัด
<b>5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>							
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	315,000	4	0	5	160,000	สำนักปลัด
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	80,000	0	1	0	66,020	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโตน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน	14	3,952,300	6	0	8	1,834,000	กองช่าง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	4	0	2	9,975	สำนักปลัด
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	19	13,460,616	3	5	11	3,635,048.04	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	1	10,000	0	0	1	0	สำนักปลัด
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	10	425,000	3	1	6	226,020	สำนักปลัด กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>48</b>	<b>17,897,916</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>5,705,043.04</b>	
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>33.33</b>	<b>12.50</b>	<b>58.33</b>	<b>31.87</b>	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสอน บุญมี สิ้นสุดคลองส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3,4	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 70.00 ม.	320,000	90 วัน ต.ค.-ธ.ค.	/			319,000	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด บ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่6	รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม.สูง 0.50 ม. ยาว 180 ม.ฝาดปิดหนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน	378,000	90 วัน ต.ค.-ธ.ค.	/			377,000	
3	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหนองม่วง	หินคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 1,700 ม.. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร	463,700	45 วัน ต.ค. - ธ.ค.	/			462,000	
4	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 1 จาก คสล.-หนองสามขา กว้าง 3.00 ม. ยาว 660 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ช่วงที่ 2 เริ่มต้นบ้านนายแหล่ ถึง ทางหลวงชนบท บร.7074 เสริมดินกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. ยาว 740 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.	452,000	45 วัน ต.ค. -ธ.ค.	/			450,000	

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสุชีรา สุดหล้า ถึง บ้านนายหล้า แก้วนาพันธ์	ถมดินกว้าง 2.50 ม.ยาว 200 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หินคลุกกว้าง 2.50 ม. ยาว 200 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.	66,000	45 วัน ต.ค.-ธ.ค.	/			65,000	
6	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 อ่างเก็บน้ำหู่ใหญ่ ถึงเขตตำบลช่อผกา	ถมดิน กว้าง 2.50 ม.ยาว 200 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หินคลุกกว้าง 2.50 ม.ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.พร้อมวางท่อขนาด ศก.0.40 ม. จำนวน 12 ท่อน	162,000	45 วัน ต.ค.-ธ.ค.	/			161,000	
7	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าเลียบชายหู่ ถึงสระหนองบัว หมู่ที่ 3	ปากคลองกว้าง 2.50 ม.หนา 0.06 ม. ยาวเฉลี่ย 300 ม. ลึก 1.00 ม.ความลาดเอียง 1:2 หรือต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	90 วัน เม.ย.. - มิ.ย.			/	-	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายคอกเปิดเก่า เริ่มจากบ้านนางระเบียบ สุขวิเศษ ถึงบ้านนายจำลอง แสนสันเทียะ	ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางกว้าง 0.20 ม. ทั้งสองข้างหรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ม.	294,800	90 วัน เม.ย.. - มิ.ย.			/	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากสามแยกหมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกหนองช่องแมว	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 155 ม.หนา 0.05 ม. หรือต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ม.	298,000	90 วัน เม.ย.. - มิ.ย.			/	-	

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมส่วน สุขสำราญ ถึงบ้านนายนิกร เผือกพันธ์	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.05 ม.หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ม.	294,000	90 วัน เม.ย. - มิ.ย.			/	-	
11	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นกลางบ้านถึงศาลา SML	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 159 ม. หนา 0.05 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.35 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 906.30 ตร.ม.	299,000	90 วัน เม.ย. - มิ.ย.			/	-	
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 จากบ้านนายพนดล แก้วนาพันธ์ ถึงท้ายบ้าน	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ยาว 80.00 ม.หนา 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. พร้อมฝาปิด	299,000	90 วัน เม.ย. - มิ.ย.			/	-	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด(เหล็กหนา) หมู่ที่ 4 จากบ้านนายบุญชู บุญเชื้อ ถึงบ้านนายสอน มุลมี	รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ยาว 79.00 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด ศก.0.40 ม. 6 ท่อน	300,000	90 วัน เม.ย. - มิ.ย.			/	-	
14	โครงการขุดลอกคลองสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 หลังบ้านนางดาวรุ่ง คล้ายนที	ขุดสระน้ำกว้างเฉลี่ย 30 ม. ยาวเฉลี่ย 75 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินขุด 7,384 ลบ.ม.	298,800	90 วัน เม.ย. - มิ.ย.			/	-	

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

### 2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการกำจัดผักตบชวา	รณรงค์และดำเนินการกำจัดผักตบชวาในบริเวณอ่าวเสว ตำบลหนองโดน	10,000	1 วัน พ.ย. 67	/			9,975	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	10,000	เม.ย. - ก.ย.			/	-	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ	20,000	เม.ย. - ก.ย.			/	-	
4	โครงการตามรอยพ่อสานต่อวิถีพอเพียง	กิจกรรมปลูกข้าวพันธุ์ดี ปลูกผักสวนครัว	10,000	1 วัน ต.ค.-ธ.ค.	/			-	



### 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

#### 3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนอาหารกลางวัน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมการเรียนรู้	462,976	ต.ค.67 - ก.ย. 68		/		107,649	
2	โครงการจัดซื้อจ้างอาหารเสริม(นม)	จัดซื้อจ้างอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. ตำบลหนองโดน และโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาธวิทย์	592,840	ต.ค.67 - ก.ย. 68		/		36,140.04	

#### 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง อบต.หนองโดน	170,000	1 วัน พ.ย. 67	/			157,985	
2	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบต.หนองโดน	50,000	1 วัน เม.ย. 68		/		-	
3	โครงการประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา	แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ในพื้นที่ อบต.หนองโดน	50,000	1 วัน ก.ค. 68		/		-	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการ	10,000	1 วัน เม.ย. 68		/		-	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองโดนเกมส์”	จัดการแข่งขัน อบต.หนองโดนเกมส์	310,000	4 วัน ธ.ค. 67	/			309,822	
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด	ดำเนินการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด	20,000	30 วัน มี.ค. 68		/		-	
7	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หนองโดนคัพ	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบต.หนองโดน	30,000	60 วัน มี.ค. - เม.ย.		/		-	

### 3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68			/	-	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตพื้นที่ ตำบลหนองโดน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลหนองโดน	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68			/	-	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68			/	-	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท	160,000	ก.ค. - ก.ย. 68			/	-	

### 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเสริม	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม	30,000	1 วัน ม.ค. 68	/			24,875	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองโดน	40,000	มี.ค. - พ.ค. 68			/	-	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลหนองโดน	50,000	ก.ค. - ก.ย. 68			/	-	

### 3.5 งบกลาง

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหนองโดน	7,472,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		2,3040,200	
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองโดน	3,494,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		6,000	
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลหนองโดน	48,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		998,200	

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3Rs	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	10,000	พ.ค. - ก.ค. 68			/	-	

### 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการเตรียมการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	เตรียมสถานที่จัดงาน เตรียมการรับเสด็จฯ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองโดน	อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร อบต.หนองโดน	30,000	1 วัน ต.ค. 67	/			30,000	

## 5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน อบต.หนองโดน	200,000	3 วัน	/			135,000	
4	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุน อบต.โคกสะอาด ดำเนินงานตามโครงการ	15,000	ม.ค. 68	/			15,000	
6	โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของทางราชการ	ดำเนินงานตามโครงการ	10,000	ม.ค. 68	/			10,000	
7	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการประชุมประชาคม	20,000	พ.ค. - มิ.ย.			/	-	
8	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการตามโครงการ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	
9	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	-	

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ	80,000	ธ.ค. 67 - เม.ษ. 68		/		66,020	