

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโตน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหนองปิด จุดเริ่มต้นหนองปิด สิ้นสุดเขตตำบลโคกกลาง	เสริมดินกว้าง 3 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	๑๒๖,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๒๖,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหนองบก จุดเริ่มต้นสามแยกหนองปึก สิ้นสุดสามแยกหนองบก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 690 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร	๑๗๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๖๙,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหนองปึก จุดเริ่มต้นหนองม่วงกุด สิ้นสุดสามแยกหนองปึก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	๔๔๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๔๓,๐๐๐	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหนองม่วง จุดเริ่มต้นหนองม่วง สิ้นสุดสามแยกหนองปึก	เสริมดินกว้าง 3 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๕๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก หมู่ที่ 8 สายหลุบโก จุดเริ่มต้นแยกหลุบโก สิ้นสุดที่นายเลิง วิหกเหิน	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	๘๖,๐๐๐	๓๐ วัน	/			๘๕,๐๐๐	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลุก หมู่ที่ 1 สายรอบสระหนองคัน	เสริมดินกว้าง 3 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 310 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 735 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,205 ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๔๙,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7 เส้นหลัง ที่ทำการ อบต.หนองโดน สิ้นสุดหนองสามขา	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 245 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๔๙,๐๐๐	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลุก หมู่ที่ 2 สายไปประปา หมู่ที่ 1,2,8 จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. สิ้นสุดถนนลาดยางไปอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๐๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นต่อจากของเดิม สิ้นสุดศาลา SML	กว้าง 5.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	๙๐	/			๔๕๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,6,7 ตำบลหนองโดน บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นจากบ้านนางน้อย จันทร์บุปผา สิ้นสุดสามแยก บ้านนางสำลี อ่างทวิคูณ	กว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร	๒๔๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๓๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านหนอง ขวาง หมู่ที่ 7 สายคุ้มลุมพิก จุดเริ่มต้นสามแยก ไปคุ้มลุม พิก สิ้นสุดบ้านนายสุ บัญชา ผือกพันธ์	เสริมดินกว้าง 3 เมตร หนา 1 เมตร ยาว 450 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ศก.0.40 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน	๓๑๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๓๑๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายคอกเปิดเก่าถึงบ้านนางบุญ สุดตาชาติ จุดเริ่มต้นบ้านนางบุญ สุดตาชาติ สิ้นสุดคอกเปิดเก่า	เสริมดินกว้าง 3 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 690 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ศก.0.40 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 4 ท่อน รวม 16 ท่อน	๒๙๗,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๙๖,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7 สายโรงงานทรัพย์จินดา เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 2073 สิ้นสุดโรงงานทรัพย์จินดา	กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 228 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 เริ่มจากสามแยกบ้านนายภูวดล เครือนา สิ้นสุดหนองช่องแมว	กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร ฝापิดหนา 0.15 เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๗๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยประชาสามัคคี จุดเริ่มต้นทางหลวง หมายเลข 2073 สิ้นสุดบ้าน นายจ๊กกฤษ ปักสาร	วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 เมตร จำนวน 272 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60*1.00 เมตร จำนวน 28 บ่อ	๔๕๒,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๕๔๑,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝั่งทิศตะวันออก พร้อม ฝापิด บ้านหนองโดนหมู่ที่ 1 จากบ้านนายเขียว คำเดช – บ้านนายสวัสดิ์ แผลงผึ้ง	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร	๔๖๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๖๔,๐๐๐	
๑๗	โครงการขุดลอก สระหนองบัว หมู่ที่ 3	กว้างเฉลี่ย 45.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 165.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 11,200 ลบ.ม	๔๕๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๔๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนายสอน มูลมี สิ้นสุด คลองส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3,4 วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 70 เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๓๑๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้านนางประนอม สัตย์วงศ์ทิพย์ สิ้นสุดหน้าบ้านนางอนงค์ ช้ายสูงเนิน	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๖๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านหนองโดนฝายน้ำหมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นนางเล็กศรีอ้วน – บ้านนายบุญมี บุระดา	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร ฝापิดหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 4 ท่อน	๓๗๘,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๓๗๗,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 7 จากสวนนางสุชีลา สุดหล้า สิ้นสุดสวน นายหล้า แก้วนาพันธ์	เสริมดินกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	๖๖,๐๐๐	๖๐ วัน	/			๖๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหिन คลุก หุมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นเขต ตำบลช่องผกา สิ้นสุดอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่	เสริมดินกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 200 เมตร ผิวจราจรลงหिन คลุกกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร	๑๖๒,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๖๑,๐๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหिन คลุก บ้านหนองโดน หุมู่ที่ 1 สายหนองขนวน จุดเริ่มต้นจากนาสุทิ บุญหวาน ถึงนางบุญช่วย สากุล	เสริมดินกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร ผิวจราจรลงหिन คลุก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร	๔๑๙,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๐๘,๐๐๐	
๒๔	.โครงการติดตั้งฝापิดรางระบายน้ำทุกสายหุมู่ที่ 5 (สายไปตำบลบ้านยาง) จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงหมายเลข 2073 สิ้นสุดหน้าบ้านบ้านนายปัญญา นิ้มพันธ์	ฝापิดรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 272.00 เมตร	๓๕๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๓๕๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหนองอีเฒ่า จากทำน้ำคลุ่มลุ่มปัก สิ้นสุดที่นายนายแบ่น เต็มพิมาย	เสริมดินกว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 2.50 เมตร หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๙๘,๐๐๐	
๒๖	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากตอนใหญ่ ไปห้วยลี	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:0.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,025 ลบ.ม	๒๐๖,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๐๕,๐๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นสวนนางจันทร์ ดวงสูงเนิน - บ้านนางคำ มุ่งดี	รางระบายน้ำพร้อมฝापิดแบบเหล็ก	๔๙๙,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๙๘,๐๐๐	
๒๘	ขุดบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อส่งน้ำเข้าสระประปา บ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ 3	ดำเนินการขุดบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องส่งน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์	๒๐๐,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๒๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำบ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านนางศิลา บ่อไทย - นายสมร แจ้งสว่าง	ฝายปิดรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 70.20 เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๓๕,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๔	ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๙๙,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝายปิด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสมส่วน สืบสำราญ - บ้านนางอรทัย ลำดวน	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่พัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ วางท่อคสล. ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๔๙๙,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๙๙,๐๐๐	
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝายปิด บ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นสวนนางจันทร์ ดวงสูงเนิน - บ้านนางคำ มุ่งดี	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อนพร้อมบ่พัก คสล.ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 2 บ่อ	๔๕๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๕๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำบ้านหนองโดนน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านนางศิลาบ่อไทย - นายสมร แจ้งสว่าง	ฝายปิดรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 70.20 เมตร	๑๓๕,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๑๓๕,๐๐๐	
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นหน้าสวนนายเปา -หน้าบ้านครูหน้อย	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน	๔๕,๐๐๐	๓๐ วัน	/			๔๕,๐๐๐	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ สายไปประปา จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. - คลอง หนองสามขา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ หนองสีดา หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นบ้านนายแหล่ แก้วนาพันธ์ - ทางหลวงชนบท บร. ๗๐๗๔ เสริม ดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร	๔๕๒,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๕๑,๐๐๐	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายหนองม่วง จุดเริ่มต้นหนองม่วง - เขตตำบลไทยสามัคคี	หินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๖๓,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๔๖๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๓๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อพร้อมฝา คสล. ช่วงที่ ๑ เทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๓,๐๐๐	๙๐ วัน	/			๙๒,๕๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มลุ่มปักหมู่ที่ ๗ บ้านหนองขวาง	ขวาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	๒,๓๕๐,๐๐๐	๙๐ วัน			/	๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำชัย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองขวาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร	๒,๖๒๒,๐๐๐	๙๐ วัน			/	๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโดน เส้นกลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นต่อจากของเดิม สิ้นสุดศาลา SML	กว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๓๓,๐๐๐	๙๐ วัน		/		๔๓๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายนพดล แก้วนาพันธ์ถึงท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร	๒๙๙,๐๐๐	๙๐ วัน		/		๒๙๘,๐๐๐	
๔๒	โครงการตามรอยพ่อสานต่อวิถีพอเพียง	ดำเนินการตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๑๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๘ วัน	/			๓๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	ดำเนินการควบคุมและป้องกันตามโครงการ ฉีดหมอกควันกำจัดยุงลาย	๓๐,๐๐๐	๘ วัน	/			๒๘,๐๐๐	
๔๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	ดำเนินการตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	๘ วัน	/			๑๗,๐๐๐	
๔๖	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๕๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๕๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๔๗,๓๓๒	
๔๘	โครงการอบรมส่งเสริมสร้างทักษะชีวิต	จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๒๕,๐๐๐	
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองโดนเกมส์	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐	๓ วัน	/			๓๐๘,๐๐๐	
๕๐	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดโครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๑๙๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาหนองโดนคัพ	ดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	๙๐,๐๐๐	๓๐ วัน	/			๘๔,๑๘๐	
๕๒	โครงการแพทย์แผนและถวายเทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๕๐,๐๐๐	
๕๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท	๑๖๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๑๖๐,๐๐๐	
๕๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	๔๐,๐๐๐	๑ วัน	/			๔๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล	ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	/			๖๐,๐๐๐	
๕๖	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.			/	๐	
๕๗	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญทางราชการ	ดำเนินการอุดหนุนอำเภอลำปลายมาศตามโครงการฯ							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโตน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการอุดหนุนเงินให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๑๐,๐๐๐	๓๐ วัน	/			๑๐,๐๐๐	